

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-012

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 关于开关站施工时存在的安全隐患事宜

内容: 按照 12 月 27 日下发的监理工作联系单(编号 CCZH-011)的内容, 安全监理和业主代表对开关站的施工整改情况进行复查, 发现开关站施工队根本就没有整改, 而且现场电工没有特殊工种作业证, 电线多处漏电, 导致总电源经常跳闸。

开关站施工队无视现场管理制度, 违反施工操作规程, 监理项目部要求总包单位立即把开关站施工人员清场, 新的施工队 3 天内到场, 类似安全隐患问题如果再次发生, 监理项目部将对你们项目部进行重罚。

本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。