

## 表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-029

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：工程进度事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，工程进度严重滞后，现阶段未完成工程量如下：

- 1、配电室部分灯具、开关插座未安装完成；
- 2、仓库部分开关插座未安装完成；
- 3、开关站电气安装设备仍在调试，至今没有提供任何试验报告；
- 4、光伏区支架、组件安装人员至今没有按照约定人数到位；
- 5、1#、2#方阵的高压电缆至今没有敷设；
- 6、光伏区排水未施工；
- 7、光伏区防雷接地未施工完；
- 8、光伏组件进场速度缓慢。

以上问题已严重影响本工程总进度，望你单位引起足够重视，加强对分包的管理力度，倒排详细的施工计划，合理调配人员，加班加点，确保 6.12 顺利并网。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。