

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-033

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：关于施工资料的事宜

内容：1、开关站电气设备安装工程资料不齐全（试验所用仪器、仪表、试验报告、所有电气设备、电缆等均未报审），各项电气设备试验过程均未及时告知监理人员旁站，以上问题我监理单位在监理会议上多次提出，并下发监理工作联系单，电气施工单位都是敷衍了事，至今没有提供；后期的电气安装工程验收报告我监理单位将不予签字，电气设备安装工程存在的任何安全、质量问题均由施工方自行承担，我监理单位不承担任何责任；

2、由于光伏区平面布置图变更，光伏区所有的坐标产生变化，所以前期做的过程资料全部作废，希望你单位按照重新的坐标，补齐光伏区的过程资料，做到资料与工程同步；

3、光伏组件已经到场 3 兆瓦，都已经安装，要求总包单位尽快联系检测单位，进行光伏组件的第三方检测。

以上问题望你单位引起足够重视。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。