

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-038

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 关于光伏区施工现场及开关站存在安全隐患的事宜

- 内容: 1、配电房电缆沟高压电缆出线口套管处漏水的事情, 施工单位至今没有整改, 最近天气预报 9#10# 台风就要登陆, 浙江一带将要有长时间强降雨, 请你单位立即安排施工人员做好电缆沟套管处的封堵工作, 防止雨水再次倒灌到电缆沟里面, 对电气设施造成不必要的损失;
- 2、要求施工单位对光伏区安装完成的组件、支架及现场堆放的材料进行检查, 发现安全隐患立即整改, 提前做好台风来临前的防范措施, 以免造成不必要的损失;
- 3、光伏区 1#2# 箱变处裸露的高压电缆立即回填, 所有的高压电缆回填处的安全标识立即完善;
- 4、开关站站内的 1211 灭火器 (4kg)、CO2 灭火器 (7kg)、干粉灭火器 (3kg)、手推车式干粉灭火器 (25kg)、消防砂箱 (1m³)、消防铲、消防斧、消防铅桶等消防设施必须按照 35KV 开关站的标准立即配齐。

以上问题望你单位引起足够重视 2 天内必须完成, 如果出现安全问题我监理项目部不负任何责任。

本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建