

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-044

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司妙西项目部

主题：关于开关站消缺的事宜

内容：开关站至 2017 年 9 月 11 日开始消缺以来，消缺进度缓慢，人员配备不到位，大部分的消缺工作没有整改到位：

- 1、 开关站配电房、仓库房顶的防水没有整改到位；
- 2、 开关站配电房电缆沟内的电线没有穿线管；
- 3、 开关站的消防验收报告至今没有提供；
- 4、 开关站防雷接地电阻测试结果不符合设计要求；
- 5、 开关站配电房电缆沟漏水问题没有彻底整改到位；
- 6、 开关站仓库内卫生洁具安装不合格没有整改；
- 7、 开关站仓库窗户的纱窗至今没有安装；
- 8、 开关站站内地坪积水问题至今没有处理；
- 9、 开关站配电房、仓库内外墙裂缝问题没有整改到位；
- 10、 开关站站内消防设施没有配备齐全；
- 11、 开关站站内四周围墙柱子畸形、粉刷非常粗糙至今没有整改；
- 12、 要求施工单位在高压送电之前，必须用吸尘器把高压设备内的灰尘全部清理干净，如果你单位不按照要求清理高压设备内的灰尘，出现任何问题我监理单位不负任何责任。

以上事宜希望你单位引起足够重视，安排专业人员监督检查，督促分包单位加快消缺速度，不要以包代管。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）

总监理工程师：

日 期：

张昭武

2017.09.23

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。