

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-GL-002

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于 10KV 临时用电的相关事宜

内容:

10KV 临时用电原计划 10 月 15 日开通, 但时至今日仍未通电, 已经严重影响现场施工, 施工单位抓紧时间与相关单位沟通协调, 确认开通时间, 并将确切开通时间告知监理单位。

监理单位 (章)
总/专业监理工程师: 李付全
日期: 2016 年 10 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。