

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-GL-003

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于桩机进场的相关事宜

内容:

按上电领导的要求, 施工方承诺在 2016 年 11 月 7 日进场桩机一台; 但截止今日, 桩机未到场; 要求施工单位尽快沟通协调, 履行承诺, 以免影响正常的施工计划。

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部
监理单位(章)
总/专业监理工程师: 李伟
日期: 2016 年 11 月 8 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。