

监理验收消缺联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—003

致：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

监理单位对光伏 1、2、6、12、15、16、17、18 区支架、组件安装预验收情况如下：

- 1、地桩防水串没有安装到位 1%（包括没有防水串）。
- 2、斜撑及包箍未紧固 0.5%。
- 3、后背斜拉未紧 1%。
- 4、支架螺栓未紧 1%。
- 5、组件螺栓未紧 1%，
- 6、地桩穿心螺栓未紧 2%。
- 7、地桩未打孔安装穿心螺栓 0.5%。
- 8、地桩、组件、支架、斜拉、斜撑漏安装螺栓 0.5%。
- 9、支架材料切割面及焊接部位生锈 1%。
- 10、组件安装角度大于设计要求 0.5%。
- 11、同一方阵组件高低起伏不平整超规范要求，两组件并拢 0.5%。
- 12、地桩空心、开裂、外露、歪斜、混凝土浇筑过少 0.5%。
- 13、组件到地坪距离过小 0.5%。
- 14、16 区西侧相邻组件方阵落差过大 6 组。
- 15、16 区临时道路上地桩空心、开裂、外露、歪斜、混凝土浇筑过少严重。
- 16、18 区箱变附近临时道路地桩歪斜、混凝土浇筑不符合要求严重。

17、6 区临时道路上地桩空心、开裂、外露、歪斜、混凝土浇筑过少严重。

18、1 区临时道路上地桩外露、混凝土浇筑过少 3 根。

19、12 区箱变附近地桩外露、混凝土浇筑过少 2 根。

20、12 区组件安装相邻组件方阵落差过大 4 组。

21、15 区地桩开裂 5 根。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

王兴平

日

期：

2017

年

9

月

18

日