

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：-018

主送：江西晶科能源工程有限公司施工项目部抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

事由：关于工程施工质量事宜

内容：集电线路 4-5 区电缆沟开挖施工不符合规范要求，电缆沟不容许在道路上开挖（现在已经在道路上开挖），过道路时电缆必须穿金属管，电缆沟必须经监理单位验收合格后再隐蔽回填，回填时严格按照规范要求铺砂盖砖，要求你单位必须立即整改。

项目监理部（章）：总/专业监理工程师：王名修日期：2017 年 3 月 9 日注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。