

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—022

致：江西晶科电力工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

贵公司于 5 月 6 日完成 16#-18#箱变基础浇筑，经检查发现以下问题：

- 1、梁板表面平整度不平整，有明显的石子凸出。
- 2、16#、17#箱变基础梁板厚度未达到图纸设计要求 100mm，经检查局部梁板厚度为 76mm、80mm。
- 3、基桩振捣不密实存在严重蜂窝。
- 4、18#箱变基础梁板有明显裂缝。

望贵司在今后施工中对施工质量加以重视，避免再次出现此类情况。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 5 月 20 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。