

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—023

致：江西晶科电力工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

你单位 5 月 23 日上午 18 区西侧浇注的支架基础桩存在以下问题：



混凝土浇筑过少



桩高度偏低、混凝土露砂、未抹平



桩歪斜、混凝土过少



桩孔歪斜有泥土、混凝土过少

要求贵司安装支架前进行整改，监理单位验收合格再安装支架，如果没有验收合格强行安装后果自负。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 5 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。