

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—028

致：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

目前贵司晶科嘉禾光伏项目地现场电气安装人员有 1 人、组件安装人员有 6 人，在电气和其他安装人员没有来嘉禾项目施工期间，要求贵司对光伏区未安装的电气设备电缆、汇流箱、逆变器及组件、支架材料尽到保管责任，在没有人员施工的区域白天进行巡查，所有未安装的设备、材料集中存放，夜间要有专人住现场看管，以免被盗影响工程完工。

总/专业监理工程师 夏文彬

日期：2017 年 6 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。