

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—030

致：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

目前光伏区安装接近扫尾，18 区施工存在以下问题，要求贵司及时整改：

- 1、光伏区安装现场没有贵司质量管理人员巡回检查，各安装小组负责人只管赶施工进度，要求贵司专人现场管理安装质量。
- 2、组件拆箱后堆放随意导致组件变形，搬运组件时白色背板紧贴人体（应该组件玻璃面贴人体），容易造成组件电池片隐裂、破片。
- 3、临时道路补桩的自拌混凝土不符合要求，浇桩时没有使用振动棒。



组件堆放随意导致变形



搬运组件时白色背板紧贴人体

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：王兴洪

日期：2019年9月16日