

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—032

致：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

你单位计划于本月 20 日完成光伏区施工，至今未完成施工计划，不但不增加施工人员，反而在不通知监理、业主的情况下撤走施工人员，现要求贵司增加施工人员，在 5 日内完成所有光伏区施工。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 8 月 31 日