

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—034

致：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部
郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

2017 年 9 月 4 日例会上业主田经理要求各单位必须在 2017 年 9 月 12 日把施工资料整理好交上来由监理单位负责预检，同时完善施工扫尾工作，准备迎接质监站整体竣工验收。今天未见有施工单位上交施工资料（期间监理单位多次口头提醒），而且施工单位扫尾施工进度缓慢，现要求各施工单位增加施工人员加快施工进度，尽快上交施工资料，如果影响质监站整体竣工验收将追究相关单位的责任。



总/专业监理工程师：王红

日期：2017 年 9 月 12 日