

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—031

致：郴州鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

光伏区围栏修补施工已经开始，贵司必须按照设计规范要求施工，监理单位对贵司围栏施工作如下详细要求：

- 1、1 区东侧、17 区南侧围栏原来是按照红线图修建的，现在必须按照业主开发部要求范围进行修建，其他区域按照围栏图纸施工修复。
- 2、1 区东侧已经修补完成的围栏，没有按照设计要求施工，且不符合牢固、可靠的质量规范要求，要求贵司返工。
- 3、光伏区江苏隆硕施工造成的围栏损坏，由贵司与江苏隆硕协商解决修复。
- 4、当地村民防火烧山、上坟、割草、放牛等其他原因造成的围栏损坏由贵司负责修复。
- 5、由于组件方阵放点在原修建的围栏外，影响江苏隆硕组件安装施工而损坏的围栏，贵司与江苏隆硕协商修复方案，主要由贵司负责修复。



总/专业监理工程师

日期：2017 年 7 月 29 日