

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07 --005

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：

110KV 汇集站进口段路基施工等相关事宜

内容：

1、110KV 汇集站进口段路基、护坡、110KV 汇集站场平已开始施工，但道路尚无施工图纸及施工方案，总包单位应尽快将施工图纸及施工方案完成，并将现有施工图打印出来，报送甲方、监理部。

2、110KV 汇集站进口段路基必须按设计标准及规范分层碾压、检测施工；施工道路达不到设计要求，总包单位需返工处理。

3、路基使用的管涵必须有出厂证明文件，并报监理部审核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 苗守刚

日期： 2016 年 11 月 21 日

湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏电站
监理项目部