

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07 --006

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：进度、资料、人员相关事宜

内容：

- 1、总包单位尽快组织电气专业图纸会审
- 2、总包单位尽快排出两个开关站二级、三级进度计划；施工周报应详细编写每天的施工内容。
- 3、外线施工进度严重滞后，总包单位尽快增加施工人员，加班加点追赶施工进度。
- 4、柏杨新村开关站已开始施工，尽快报施工资料，资料要与实体同步。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：南守明

日期：2017年2月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。