

监理工作联系单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

致: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目监理合同周期事宜

内容:

由委托人娄底旭晨新能源科技有限公司和监理人常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目监理合同”, 约定监理周期为 6 个月: 监理方实际进场日期 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 03 月 20 日已满足合同约定监理服务周期。自 2017 年 03 月 21 日始, 已进入监理延期阶段。

请委托人娄底旭晨新能源科技有限公司予以确认。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苗守明

日期: 2017 年 3 月 21 日

建设单位意见:

监理单位自 2016 年 9 月 20 日进场, 至 2017 年 3 月 20 日, 服务已满 6 个月。
根据项目的建设进度, 后续施工仍需监理继续服务, 按照监理合同, 同意自 2017 年 3 月 21 日, 监理服务进入延期阶段, 直至并网验收。

项目部(章)

建设单位项目经理: 孙守明

日期: 2017 年 3 月 22 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存 1 份。