

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-009

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：柏杨新村进度滞后严重

内容：

柏杨新村光伏区在 2017 年 3 月 3 日将 5、6、7 号子阵基础清表完，具备施工进场条件。但你单位迟迟不能进场施工，经我方多次催促后于 2017 年 3 月 8 日才进场施工。你单位没有抓住有利施工时机，施工 10 天才完成 70 个锚杆基础孔。现场劳务班组遇有小雨就不再施工，造成施工进度严重滞后，使施工进度目标变得遥遥无期。经与业主沟通后建议你单位尽快更换劳务分包班组，限期 2 日内更换完。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宋明

日期：2017 年 3 月 22 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。