

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-016

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：施工进度、计划等事宜

内容：

- 1、据 5 月 19 日监理例会上提出的 5 月 22 光伏区（红联+柏杨）施工人数增加至 120 人以上，少一人罚款 500 元
- 2、每日早上 9:00 前在微信群汇报各区域施工人数及今日施工内容计划，缺报一次罚款 200 元/区域。
- 3、6 月 20 日前完成柏杨光伏区 15MW、红联光伏区 10MW 的物理并网条件，如未完成每推迟一天，罚款 10 万元。
- 4、5 月 24 日各区域施工资料补齐后报监理项目部，如未报或少报罚款 2 万/区域。

以上各项希望贵部抓紧落实、密切配合，以免造成处罚损失。

147-17#
业主项目部（章）

项目经理：石永泉

日期：2017 年 5 月 21 日

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017 年 5 月 21 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。