

监理工作联系单

工程名称：湖南涟源七星街2×20MW分布式光伏电站项目

编号：GFDZIBMO7-018

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：施工进度、计划等事宜

内容：

- 1、6月5日前完成所有物理通信通道施工，具备与地调通信条件。
- 2、35KV 高压电缆头5月30日前制作安装完成。
- 3、110KV 汇集站室内外装饰装修6月2日前完成。
- 4、柏杨开关站6月2日前装饰装修完成，红联一样。
- 5、柏杨光伏区6月20日前完成5MW的并网目标。
- 6、红联光伏区6月20日前完成3MW的并网目标。
- 7、红联+柏杨6月5日完成电气施工。

以上各项在计划节点未完成的处以每项每天10万元的罚款，超过6月30日每日罚款50万，要求贵部抓紧落实，密切配合一面造成处罚损失。

业主项目部（章）

项目经理：王江平

日期：2017年5月26日

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：佳春连

日期：2017年5月26日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。