

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-022

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：关于红联光伏区垫层浇筑不合格等事宜

内容：

2017 年 6 月 17 日在巡视现场时发现红联光伏区昨日所浇筑独立基础垫层厚度未达到设计要求，现要求你单位对昨日所浇筑的独立基础垫层全部返工整改，整改完成后报监理部检查合格方可进行下道工序施工，不整改即视为不合格，我监理部拒绝签字确认。整改所损失工期由你单位承担！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 17 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。