

监理工作联系单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM07-032

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于光伏组件二次运输质量安全事宜。

内容:

近期柏杨光伏区光伏组件已陆续进场,在光伏组件二次运输中施工方因按以下事项进行:

1、光伏组件二次运输要求,应根据地形选择合适的运输器械进行二次搬运,运输前应确保组件包装完好,纸箱包装底部配以木托盘。开箱使用后,剩余不足整箱的组件,需将组件在包装箱内取出,由立式转为平放于托盘上,且应在托盘上放置组件包装箱上盖,将第一块组件玻璃面朝上放置,其余的组件玻璃面朝下放置后,再进行二次搬运。

2、托盘上的组件堆码块数不应超过一箱组件的数量;堆叠后的组件必须上下对齐,防止在运输过程中发生倾斜掉落。

3、当运输距离超过 300 米、存在砂石或坑洼及其他易造成组件损伤的道路情况,需要对组件实施简易包装,防止运输途中造成组件损伤

4、组件搬运时,要注意检查组件玻璃、背板是否有损坏、划伤及裂纹;检查接线盒有无脱胶、松动、脱落;检查光伏线缆及 MC4 插头有无挤压变形或破损。如果出现以上现象应先将组件妥善放置一旁,放置时要避免对组件造成二次损坏,严禁将有损坏的组件搬运至施工现场。

5、在二次搬运车辆启动前,应采用网绳捆绑,绳索应系牢,严防组件在运输过程左右晃动造成损坏;搬运组件车辆行驶速度宜 ≤ 5 公里/小时。

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 陈渝
日期: 2017 年 9 月 23 日