

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07 --003

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：

初设图纸、施工进场道路、地勘等相关事宜

内容：

1、原计划定于 2016 年 9 月 28 日进行初步设计评审，但你单位未按期完成初步设计，致使初设评审至今未能举行；现要求你单位在 10 月 7 日前完成所有要求的初设资料，采取积极的补救措施将延误的工期抢回来，后续施工严格按照施工计划进行。

2、红联村进场道路施工，根据现场巡视，施工进度缓慢，要求你方加快施工进度；高颜村的进场道路涉及会车点，现要求你单位即刻着手准备此部分工作，10 月 7 前完成。

3、红联村建设用地于 2016 年 9 月 28 日具备做地勘的条件，地勘进场现已滞后 6 天，现要求你单位积极组织施工，提高工作效率，10 月 7 日前完成地勘。

项目工期很紧，你单位要严格按照建设方和总承包合同的要求，积极组织施工，将项目按计划往前推进。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2016 年 10 月 3 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。