

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-026

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：关于安全、顺利并网事宜

内容：

- 1、 随着全国光伏电站“630”并网节点的临近，本项目也进入并网关键时期，之前会议确定的并网时间及柏杨、红联光伏区并网目标不变，但红联光伏区按现在人员机械配置很难完成并网目标，现要求你单位根据现剩余时间增加人员、机械，在保证安全的情况下加班加点保证红联光伏区的并网目标。
- 2、 红联光伏区施工时阻工情况频频发生，你单位要做好出现阻工情况的预备方案，出现阻工而影响并网目标节点时立即使用所制定的预备方案，保证本项目安全、顺利实现并网。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师

日期：2017.6.22



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。