

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM07-01

致: 南京彩虹新能源有限公司 (业主项目部)

事由: 关于现场施工进度、施工图纸等相关事宜

内容: 因现场进度缓慢, 设备材料、施工图纸均未及时进场, 致现场工期严重落后, 目前我监理部已下发监理工程师通知单督促总包方, 但现场情况仍未改善, 为此, 我监理部特上报此类事宜, 还望业主方给予关注, 以免工程出现延期现象。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:  

日期: 2016年11月24日

刘阳阳
2016.11.24

注 本表一式2份, 由监理项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存1份。