

## 监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区中辉 50MW 农光互补项目

编号： JXMB5-001

致：甘肃海霖电力工程有限公司

主题：灌注桩施工规范不符合图纸设计要求：

内容：

监理在现场巡视过程中发现灌注桩施工存在以下问题：

- 1、现已浇筑完成的桩基有部分变形，不是圆形；
- 2、个别灌注桩垂直度偏差较大，严重的偏差有 5 度；
- 3、灌注过程中震动力度不够有麻面孔；
- 4、预埋件个别偏差较大，没有在桩顶中心；
- 5、灌注桩模具直径不够 250mm；

以上问题望你项目部积极配合予以落实，加强管理，严格把控工艺、质量管理。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。