

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-007

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部
甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：如何确保并网节点

内容：

2016 年 10 月 17 日会议上明确了并网时间 2016 年 12 月 15 日，从目前来看有效的工期不足两个月时间，希望引起各施工方管理人员的高度重视。

1、前期存在质量问题（1、1 区部分灌注桩呈椭圆形不符合规范 2、部分预制桩焊接立柱偏差较大）尽快进行整改。

2、各施工方应合理的安排人员、机械进场，要求各施工方交叉作业，在桩基浇筑的同时开始引地线网开挖、地线网敷设、箱变基础开挖、电缆沟开挖、电缆敷设 支架、组件安装工作，

3、按工序要求灌注桩浇筑前及静压桩静压前通知监理业主方进行检查，抽查 20% 并记录数据，检查合格之后方可进行下道工序。

4、请各施工单位按照业主要求的 12 月 15 日并网这一节点，排一个切实可行的施工计划。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。