

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-019

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部
甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：关于支架、组件安装进度相关事宜

内容：

根据现场材料进场情况，目前整个支架、组件安装可以加派班组进行施工：

1、目前的支架、组件材料已具备大面积安装工作，根据现场施工人员数量及施工进度无法保证 12 月 20 号并网这一节点，现要求各施工单位必须尽快增加施工人员进场；

2、组件落地检测设备已经配送到现场，要求光伏区施工单位做好落地检工作，并把有效数据及时提供到甲方；

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。