

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-022

致：浙江天和电力安装工程有限公司施工项目部

主题：施工进度安排、材料进场计划

内容：

1、按照甲方要求 2016 年 12 月 5 号前所有塔基础浇筑完成，2016 年 12 月 10 号前所有基础必须架上铁塔，2016 年 12 月 15 号前完成导线架线工作，2016 年 12 月 20 号完成所有的输送线路工程；

2、按照 2016 年 12 月 20 号制定一个新的进度计划，在本周三提交到业主项目部；

3、你施工项目部把材料到货时间制定表格形式，同样在本周三提交业主项目部；

针对以上所说的工作安排，要求在规定的时间内完成，如果到期未完成，将按照工程合同中惩罚条例逾期一天扣除总工程款千分之三，望你项目部慎重。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：

陈付祥
2016.11.20

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。