

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-029

致： 甘肃海霖电力工程有限公司

主题： 电缆敷设及逆变器安装不符合设计要求

内容：

1、 经业主、监理现场巡视发现，光伏区逆变器未按照图纸设计的要求进行安装，要求你项目认真查看图纸，对已安装的部分进行整改；

2、 现场电缆已经敷设，未见你项目部按照图纸设计要求进行铺沙再敷设电缆，甚至发现部分电缆沟进行回填未告知甲方、监理方，由现场监理巡视拍回的图片并不具备回填条件，要求你项目部尽快进行整改。

附以下图片

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：

甘肃海霖电力工程有限公司
焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目
2016.12.20

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



