

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-034

致： 宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部
甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部
浙江天和电力安装工程有限公司施工项目部

主题：关于春节前施工现场安全防护事宜

- 1、光伏场区部分电缆已经敷设，要求在 2017 年 1 月 20 号之前回填；
- 2、光伏场区逆变器、汇流箱线头做好的做好保护工作；
- 3、所有施工区域无论废材料、用剩下的材料集中收集堆放指定区域；
- 4、施工场区的围栏，由于施工造成部分围栏拆除，要求各施工单位尽快修复；
- 5、各施工单位安排留守人员看护现场，要求 24 小时巡逻；
- 6、现场留守人员做好安全防护工作，整个现场不允许明火出现，各施工单位现场尽快配备灭火器；
- 7、各施工单位留守人员电话尽快提交业主项目部，紧急情况方便联系；
- 8、业主方提出年前 2017 年 1 月 20 号整个施工现场全面停工，要求各施工单位做好年前收尾工作；
- 9、业主方要求年后进场时间暂定为 2017 年 2 月 12 号，忘各施工单位安排好年后进场工作；

针对以上提出的事宜，要求各施工单位在本月 20 号之前必须完成。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：

陈峰
2017.1.15

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。