

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-LX-001

致: 安徽三三建设工程有限公司施工项目部 (单位)

主题: 关于开工资料报审相关事宜

内容:

我监理于 2016 年 10 月 31 日还未接到你单位前期报审资料, 现要求你公司马上派资料人员进行资料报审, 如果由于资料未及时提供出现施工问题, 由你公司负责。

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-002

致: 安徽三三建设工程有限公司施工项目部 (单位)

主题: 关于施工质量问题

内容:

我监理于 2016 年 11 月 11 日发现组件安装后, 夹具未在两块组件中间, 且偏差较大的情况, 要求你单位对此情况进行返工。

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 李金忠

日

期: 2016 年 11 月 11 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--LX-003

致：安徽三三建设工程有限公司施工项目部（单位）

主题：关于施工进度

内容：

今收到你公司提交的工程联系单，经业主方协调，已将设备清单上报。  
现要求你公司尽快采购接地扁铁，接地线等施工配件。进行接地施工。

抄送业主：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，  
监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--LX-004

致：安徽三三建设工程有限公司施工项目部（单位）

主题：关于施工安全相关事宜

内容：

1、由于近日有雨雪天气，我监理方多次要求你施工单位对组件接头进行保护，你施工单位未进行保护，如果出现质量及安全事故由你单位承担。

2、组件安装后有垃圾在屋面未清理，多次要求你单位在施工的同时进行清理，但你单位未按要求进行清理，如果出现垃圾堵住下水道等情况，后果由你公司承担。

抄送业主：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

2016.11.18

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，  
监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--LX-005

致：安徽三三建设工程有限公司施工项目部（单位）

主题：关于施工质量相关事宜

内容：

我监理于 11 月 18 日对电商屋面组件安装进行查看，发现部分组件安装不整齐，夹具不在两块组件中间，中压块没有压严实等情况，要求你单位对此情况进行返工整改，并要求你施工方对员工进行培训，杜绝此类情况发生。

要求严格按照下发的施工要求进行施工，若发现有违反情况，严惩不贷。

抄送业主：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：李全

日期：2016.11.16



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，  
监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-006

致: 青岛良达机电设备安装有限公司 (单位)

主题: 关于施工进度相关事宜

内容:

根据建设方要求, 要求你外线施工方明日机械、人员到场, 两日内开工, 三日内提交施工倒排计划。上述要求, 如有违反, 单项每天 5000 元罚款。

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理单位 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 李金

日期: 2016.12.01



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--LX-007

致：安徽三三建设工程有限公司项目部（单位）

主题：关于施工质量相关事宜

内容：

我监理于 12 月 5 日发现所有屋面彩钢瓦有破损情况，要求你施工方进行修补，并把相应的施工方案报租赁单位及建设方。

抄送业主：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日期：2016.12.9



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，  
监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-008

致: 青岛良达机电设备安装有限公司 (单位)

主题: 关于施工安全相关事宜

内容:

在 12 月 9、10 两天, 由于施工方在未探明箱逆变基础放线部位下方管线布局, 造成一条电缆及一根消防水管断裂。此前, 我监理方及建设方技术人员多次要求施工单位先进行人工开挖, 确定无管线后进行机械开挖, 但由于施工方没有按照要求施工, 且并未提供施工方案及其他资料, 此次事故损失由施工方单位承担。

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 李全忠

日

期:

2016.12.10



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-009

致: 青岛良达机电设备安装有限公司 (单位)

主题: 关于施工质量相关事宜

内容:

在 1 月 1 日, 发现你单位浇筑底板前接地不合格, 要求施工方进行整改, 整改后并拍照片回复。

关于现场箱逆变基础开挖, 要求施工方先下挖 1 米 5, 探明管线后进行机械挖掘, 如果私自机械开挖, 发生一切后果由你单位承担, 且对你单位进行经济处罚。

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 李金忠

日期: 2017.01.01



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-010

致: 青岛良达机电设备安装有限公司项目部 (单位)

主题: 关于施工质量相关事宜

内容:

于 1 月 14 日我监理方发现箱逆变上平面不平整, 且预埋件没有进行水平放置, 要求你施工单位进行整改, 不得影响后期箱逆变安装。保税区开挖部位做好防水, 坑基内不得蓄水。电商 1 号库前的箱逆变基础你单位提出与厂区租赁方及建设方已协商好, 对水管进行盖砖保护。

抄送业主: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 李全忠

日期: 2017.01.14



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。