

监理工作联系单

工程名称：周口五得利分布式光伏发电项目

编号：002

致：天一建设发展有限公司

事由：

- 1、施工报审资料与施工现场进度脱节，严重滞后。
- 2、施工现场设备材料进场情况缓慢，影响施工进度。

内容：

- 1、施工现场屋面光伏组件即将安装施工完毕，你施工项目部对前期策划性文件及进场材料、施工工序等均无进行资料报审，与施工现场进度严重脱节、滞后，为避免影响工程竣工验收，现要求你单位抓紧完善各项施工过程资料报审。
- 2、施工现场施工进度缓慢，主要为进场设备材料采购不及时，设备材料进场时间滞后，影响施工进度，为满足施工进度需求，现要求你单位对设备材料采购制定进场时间计划，对已经采购订货的材料，催促生产厂家及时安排材料到场。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐永天

日期：2017年8月24日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。