

监理工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期10MWP项目 编号：014

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：监理工程师在现场巡查时发现，你单位已进入电气施工阶段，现有几个要求注意一下；1、汇流箱、逆变器安装必须水平。2、进入逆变器的电缆弧度必须一致，露出的部分应套防裂管，逆变器下方的套管必须垂直及电缆套管为钢管的管口必须平滑无毛刺，绑扎线应为绝缘性质的绑线。3、电缆敷设时应将电缆沟内的石块清理干净，电缆下方要有不少于10厘米厚的细沙、电缆不能在地上硬拉，以免损坏电缆外护套。4、特种作业人员应持证上岗并上报监理项目部备案。其他施工应符合设计规范要求。如违规操作引起的费用由贵公司独立承担。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建