

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电生态

编号：ZHJL-LX0

主送：鲲鹏建设集团有限公司衢州、中易建设有限公司、江苏天力建设集团有限公司杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于并网倒送电事宜：

内容：因计划 2017 年 6 月 29 日并网送电，考虑现场安全事宜，根据业主方要求，于 2017 年 6 月 28 日下午，停止光伏区本次带电区域施工作业，禁止人员进入光伏区带电区域，若确需要施工的部位，需请示业主项目部，要求江苏天力建设集团有限公司对现场需送电的箱逆变立即封堵清理垃圾、杂物，2017 年 7 月 1 日之后的施工作业需运维部开票确认施工。

建设单位（章）

项目经理：

日期 2017 年 6 月 28 日

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期 2017 年 6 月 28 日

注本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 份。