

监理工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电生态

编号：ZHJL-LX005

主送：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于综合楼下水管预埋及综合楼、主控楼飘窗基础处理问题。

内容：

1、经现场巡查，综合楼排水已开始进行预埋敷设，后期水坠回填夯实后会对敷设管线造成悬空、断裂，待沉降压实后，再做下水管道敷设，防止返工处理。

2、主控楼及综合楼室内回填土做完水坠沉降后，为防止外侧飘窗基础下陷悬空，必须要提前做好防范预案措施，做好事前预控。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李玲

日期 2017 年 02 月 21 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。