

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号: GFFD-JXMB5 —— 014

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司项目部

事由：

施工区质量问题

内容：

经三方共同巡视施工现场，发现局部位置出现以下问题：

- 1、东区底梁与底梁对接处未焊接
- 2、底梁与柱头焊接存在咬边、焊穿、漏焊、焊缝不饱满、气孔等质量隐患问题。
- 3、斜梁当过沟渠垫脚
- 4、箱变逆变基础出现冻伤现象；箱变逆变基础钢筋，分布不均匀，板筋深入梁，锚固不到位；附加筋绑错位置，桩承台深入基础要达到 5cm，模板不到位出现胀模现象，浇筑完成后观感不完美
- 5、现场支架材料随意散落，出现浪费现象
- 6、支架组装后，檩条螺丝漏紧固、少配件
- 7、组件组装后，不顺直，组件与组件出现错缝，锯齿等

希望贵公司严格把控，后续不要出现类似现象，前期出现的质量隐患问题排查整改



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。