

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：GFFD-JXMB5—018

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司项目部

事由：

现场问题消缺

内容：

接到业主通知，临近几天公司内部人员到施工现场巡查，三月中旬省电力质检部门也来检查，现场出现的质量问题要及时消缺，问题较少但范围广，贵公司合理安排人员加快消缺进度，进行新进施工人员的技术交底，以下问题及时处理并杜绝再次出现低级错误

- 1、大棚支架紧固不到位，组装不全面，造成被风吹倾斜，造成支架材料变形，组装支架以成套为主，螺丝不许少配件，责任到个人
- 2、组件中压块紧固不到位，分布不均匀，也会造成质量隐患
- 3、电缆同沟敷设，高压、低压、通信电缆之间间距要控制到位，电缆铺砖要满铺
- 4、接地焊接要美观，搭接要符合要求，尤其大棚与大棚之间的接地，尽量紧靠桩并且放置于底梁上口便于焊接
- 5、底梁焊接到要到位，杜绝出现漏焊、焊穿、点焊等现象
- 6、围栏基础开孔后，要把孔内余土清理完毕，避免孔深不到位现象

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金梁

日

期：2019年10月11日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。