

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 012

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司项目部

事由：

组件损坏事宜

内容：

由于最近几天连续出现组件损坏的现象，我们要采取有效的管控措施，贵公司二次倒运时，自查外包装是否有明显的撞击或外包装破损，如发现此情况，请不要倒运，留在原地，并及时联系三方共同见证处理，如开箱发现有损坏组件，留好影像资料；二次倒运到现场后，外包装良好，开箱后发现破损的，如有损坏，则保持原状，及时联系三方共同见证，留好影像资料，如贵公司未按此要求执行出现损坏组件，我方将采取相应处罚措施。二次倒运时，装载机采取防护措施如加防护棉等。我监理方会对东侧组件随机抽查，以后到货组件，卸车前三方共同查看外包装是否有明显撞击点，发现后我们让其拉回，这样保证了到货组件都是完好的。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 12 月 12 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。