

监理工作联系单

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号: GFFD--- 003

致: 苏州爱康能源工程技术股份有限公司西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部:

事由: 关于二期大棚问题事宜。

内容

监理今天检查二期大棚施工现场, 发现大棚存在如下问题:

1, 底梁与支座焊接件过于单薄 (有二个螺栓孔, 且只上一个螺栓), 容易发生大棚歪斜 (见照片)。

2, 底梁与管桩顶面存在大小不一缝隙, 用园钢筋垫塞不到位, 按要求应该用钢板满垫塞。

二期大棚焊接地方, 存在焊缝处焊渣未除, 也未除刷防锈漆。

3, 已安装好的光伏板大棚存在局部螺栓未拧紧现象,

监理建议: 在安装光伏板之前, 先检查二期大棚存在质量缺陷并及时处理。特别是第一条问题请业主对整个二期大棚复工前先行处理加固, 消除安全隐患。

(附照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 7 月 1 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

