

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 007

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司项目部

事由：

月施工进度问题

内容：

- 1、根据现场施工进度，工期进度严重滞后，目前施工现场材料满足施工人员需求，要求贵公司合理的组织施工人员进场施工。
- 2、在赶进度的同时要保质保量，施工安全措施要到位，能流水施工的工作全面展开。
- 3、月底之前上报监理和业主关于 12 月份的进度计划表，12 月份进度计划表将作为考核贵公司的标准之一，贵公司要严格执行，打一场漂亮的胜仗。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。