

## 监理工作联系单

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：005

致：江苏华能建设工程有限公司

抄送：清佑新能源科技有限公司

事由：关于江苏华能建设工程有限公司铁塔防雷接地中存在的问题：

内容：你单位外线杆塔施工目前存在以下问题：

1、进场用于工程的材料未报验；

2、现场辐射接地圆钢材料不是热镀锌、圆钢直径不符合图纸设计要求：

设计要求为  $\phi 12$  热镀锌圆钢，现场是  $\phi 8$  普通圆钢；

3、基础防雷接地圆钢搭接焊接的长度、焊缝饱满度不符合规范要求；

4、目前地梁分段进行施工，现场防雷接地报验资料未与工程施工进度同步；

5、现场特种作业人员未持证上岗；

针对以上问题，要求施工单位立即制定整改措施进行整改。也特此提醒业主项目部引起重视。

监理项目部（章）

总监理工程师：陈海

日期：2017 年 4 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建