

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 科茂嘉善 1372.5KW 分布式太阳能发电项目

编号: KMJS-002

致: 浙江诺欧博新材料有限公司

事由: 施工进度及资料

内容:

光伏组件现已到达现场一部分,为了不影响后续工作,现急需解决的问题有以下几点:

- 1) 森立电气一次图与水泥屋面的配重块。
- 2) 晋亿 D 栋高楼、晋吉自动化仓库的施工方案尽快落实,并抓紧施工。
- 3) 晋亿 A 栋、B 栋、G 栋更换彩钢瓦屋面施工时间要确定。
- 4) 晋椿刷漆施工人员要增加。
- 5) 晋正加固方案要尽快交给厂方确认并施工。
- 6) 永航需要安排人员施工(拆除多余支架及刷漆)。
- 7) 施工前资料及施工资料尽快上报到监理项目部。
- 8) 施工计划表要完成,并交给业主与监理各一份。

针对以上问题请总包方在 2 个工作日(9 月 12 日)内已书面形式回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 张世林

日 期: 2016 年 9 月 10 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。