

监理工作联系单

工程名称：科茂嘉善 1372.5KW 分布式太阳能发电项目

编号：KMJS-LXD-003

致：浙江诺欧博新材料有限公司

事由：施工进度

内容：

目前一些主要的电气设备已经到施工现场，但是根据周二（10月11日）的会议纪要所确定的施工节点又拖了几天，希望总包单位根据（KMJS-HYJY-003）内容认真对待。以免影响后续工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2016年10月15日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。