

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江晋椿五金配件有限公司 3686.55KWP 分布式光伏发电项目

编号：KMJS-LXD-004

致： 浙江诺欧博新材料有限公司

事由： 施工资料及施工过程报验

内容：

目前高压施工队已经进场施工，但是开工报审资料还没有报审，希望总包方尽快将开工报审资料（包括分包单位资质、专项施工方案）等交到监理项目部审核，建设单位批准。

另外在施工过程中，一些隐蔽工程的部位施工要先报，监理部验收后方可进行下道工序。（2016年11月14日）晋椿箱变基础垫层浇筑时，没有通知监理部就已经浇筑完成。责令总包方给予回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2016 年 11 月 15 日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。