

监理工作联系单

工程名称：浙江晋椿五金配件有限公司 3686.55KWP 分布式光伏发电项目

编号：KMJS-LXD-005

致：浙江诺欧博新材料有限公司

事由：施工进度

内容：

目前各个厂区组件基本到达现场，还有的厂区组件已经安装完成。为了不
影响下道工序的进行下面有几点需要总包方确认时间：

- 1) 电气一次图（晋阳、升豪、福莱、欧丽、美声、弘安、L幢高楼）
- 2) 汇集线路走线图及施工方案
- 3) 汇流箱到货时间
- 4) 水泥屋面支架的到货时间
- 5) 晋正屋面加固时间及完成时间

请总包方 2 个工作日内以书面形式报监理项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2016 年 11 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。