

监理工作联系单

工程名称：嘉善聚晖新能源分布式光伏发电项目

编号：KMJS-LXD-007

致：浙江诺欧博新材料有限公司

事由：施工质量

内容：

- 晋亿：1) 部分桥架螺丝生锈；
2) 桥架切割部位没做防锈处理；
3) 箱变接地焊接不规范。
- 晋椿：1) 部分桥架螺丝生锈；
2) 桥架切割部位没做防锈处理。
- 永航：1) 部分桥架螺丝生锈；
2) 桥架切割部位没做防锈处理。
- 超能：1) 部分桥架螺丝生锈；
2) 桥架切割部位没做防锈处理；
3) 桥架安装不水平、垂直；
4) 垂直桥架没固定；
5) 爬梯焊接部位没做防锈处理；
6) 接地焊接处没做防锈处理；
7) 直埋电缆不符合规范要求；

见附页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：



日期：2017年9月13日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

附页

- 升豪：1) 爬梯没有保护罩；
2) 桥架与软管连接不符合规范要求；
3) 桥架切割部位没做防锈处理；
4) 接地焊接处没做防锈处理；
5) 接线不符合规范要求；
6) 部分桥架螺丝生锈；
7) 箱变内有积水。
- 美声：1) 部分支架生锈；
- 森立：1) 水泥屋面垂直桥架未固定；
2) 水泥屋面组件边框接地未做；
3) 水泥屋面避雷扁铁施工不符合规范要求；
4) 电缆进汇流箱没做保护；洞口未封堵；
- 弘安：1) 桥架与软管连接不符合规范要求；
2) 汇流箱接线凌乱；
- 福莱：1) 垂直桥架没固定；
2) 桥架与软管连接不符合规范要求；
3) 屋面缺少爬梯。
- 欧丽1厂：
1) 爬梯固定不牢固；
2) 屋面缺少爬梯；
- 晋阳：1) 桥架与软管连接不符合规范要求；
2) 组件到逆变器的软管损坏；
3) 组件支架接地不符合规范；
4) 屋面避雷扁铁施工不符合规范要求。

希望总包在抢工期的同时，质量也要保证。严格按照设计图纸、施工规范及验收规范施工。并对监理部提出的问题尽快整改，并报监理部与业主验收。

