

JXMB5 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：公布井光伏园区 110kV 升压站 建设工程 编号：GBJ-ZHJL-T-L001

致：陕西银泰建筑安装工程有限公司项目部

事由：关于 P2 区综合楼坡屋面模板安装，以及屋面模板支撑系统（内排架）

内容：

经我部巡查发现 P2 综合楼坡屋面模板整体不平，存在高低偏差，相邻标高误差较大；屋面模板支撑系统（内排架）无可靠斜支撑，无扫地杆，无水平拉杆，立杆不垂直，以上问题望你部自接到联系单之后即日整改，整改完毕后报监理项目部查验，经验受合格后方可进入下道工序施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日 期：2016年12月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。